

令和7年10月24日

総務大臣 林 芳正 殿

エルシーブイ株式会社

代表取締役社長 常木 真次

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

(1) 工事完了日 : 令和3年4月30日

(2) サービス開始日 : 令和3年5月1日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目標 (目標年度)	(実績値/目標値)				
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
家庭用 Wifi の設置数	600 個 (令和6年度)	622/150	1,025/300	1,393/450	1,711/600	【参考】 1,913/600

(参考)

提供可能回線数	利用回線数				
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
2,260回線	622 回線	1,025 回線	1,393 回線	1,711 回線	1,913 回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

FTTH 加入時に Wi-Fi の設置を必須とし、希望者には無線ルータの無償提供を行った。

4. 評価

工事時に全ての家庭の Wi-Fi 環境の整備を行った結果、家庭用 Wi-Fi の設置数の目標を達成することができた。

また、利用回線数も 1,913 回線であり順調に推移している。